



**REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA**  
**CNPJ: 30.447.810/0001-51**

Obra: Troca de reservatórios de escolas - Local: Vários - Base de preço – CDHU Bol 199 - BDI 27,21%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO														
Discriminação dos serviços	Peso 100%	Valor obra/serviço R\$	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
Serviços Preliminares e demolições	36,91%	72.465,92	20,35%	14.746,81	15,93%	11.543,82	15,93%	11.543,82	15,93%	11.543,82	15,93%	11.543,82	15,93%	11.543,82
Reservatórios, tubulações e demais serviços	60,22%	118.223,17	16,67%	19.707,80	16,67%	19.707,80	16,67%	19.707,80	16,67%	19.707,80	16,67%	19.707,80	16,65%	19.684,16
Construção de base p/ reservatório do CEMAAE	2,87%	5.641,23											100,00%	5.641,23
<b>Sub total - simples</b>	100,00%	196.330,32	17,51%	<b>34.454,62</b>	15,92%	<b>31.251,62</b>	15,92%	<b>31.251,62</b>	15,92%	<b>31.251,62</b>	15,92%	<b>31.251,62</b>	18,81%	<b>36.869,21</b>
<b>Acumulado</b>	100,00%	196.330,32	17,51%	34.454,62	33,43%	65.706,24	49,35%	96.957,86	65,27%	128.209,49	81,19%	159.461,11	100,00%	196.330,32

São Paulo - SP, 23 de fevereiro de 2026.

**ALEX DA SILVA PEREIRA XAVIER**  
**CPF: 409.523.908-50**  
**Engenheiro Civil**  
**Diretor Administrativo**  
**ReivaX Engenharia e Projetos**

ALEX DA  
SILVA PEREIRA  
XAVIER:40952  
390850

Assinado de forma  
digital por ALEX DA  
SILVA PEREIRA  
XAVIER:40952390850  
Dados: 2026.02.23  
11:40:18 -03'00'